

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Implantação de Academia de Saúde - Modalidade Intermediária
DATA: 19/09/2014
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO - RS
ENDEREÇO: Rua São Paulo, Parte da Chácara nº19, Centro, Paulo Bento/RS



Item	Valor total	%	Período 1	%	Período 2	%	Período 3	%
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	2.732,54	2,39	2.732,54	100,00	-	0,00	-	0,00
2.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	2.748,02	2,40	1.923,62	70,00	824,41	30,00	-	0,00
3.0 PILARES	6.459,19	5,65	4.521,44	70,00	1.937,76	30,00	-	0,00
4.0 COBERTURA	13.451,45	11,76	1.345,14	10,00	12.106,30	90,00	-	0,00
5.0 FORRO E ESQUADRIAS	10.746,78	9,40	-	0,00	-	0,00	10.746,78	100,00
6.0 PAVIMENTAÇÃO	2.855,13	2,50	1.998,59	70,00	571,03	20,00	285,51	10,00
7.0 PINTURA	2.770,86	2,42	-	0,00	-	0,00	2.770,86	100,00
8.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (QUIOSQUE)	2.575,69	2,25	772,71	30,00	1.030,28	40,00	772,71	30,00
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.093,88	8,83	3.028,17	30,00	4.037,55	40,00	3.028,17	30,00
10.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10.111,22	8,84	3.033,37	30,00	4.044,49	40,00	3.033,37	30,00
11.0 PAISAGISMO	9.405,58	8,23	1.881,12	20,00	1.881,12	20,00	5.643,35	60,00
12.0 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	40.386,45	35,32	12.115,94	30,00	12.115,94	30,00	16.154,58	40,00
<i>Total do período</i>	114.336,79	100,00	33.352,61	29,17	38.548,86	33,72	42.435,32	37,11
<i>Acumulado</i>			33.352,61	29,17	71.901,47	62,89	114.336,79	100,00

OBS: Considerar cada período como sendo de 30 dias.

 Volmir José Agnoletto
 Eng. Civil-CREA/RS 125496-D

 Pedro Lorenzi
 Prefeito Municipal