

OBRA – CENTRO ADMINISTRATIVO			PROPRIETÁRIO – MUNICÍPIO DE PAULO BENTO - RS							LOCAL – RUA DO COMERCIO - LOTE URBANO Nº4 - QUADRA 11											
DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		TOTAL
	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.982.01	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - MOVIMENTOS DE TERRA	R\$ 6.569.11	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.569.11
3 - INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ 25.625.78	75%	R\$ 8.541.93	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 34.167.70
4 - SUPERESTRUTURA	-	-	R\$ 30.193.21	20%	R\$ 45.289.82	30%	R\$ 45.289.82	30%	R\$ 30.193.21	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 150.966.06
5 - SISTEMA DE VEDAÇÃO	-	-	-	-	R\$ 11.395.89	20%	R\$ 22.791.78	40%	R\$ 22.791.78	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 56.979.44
6 - REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	-	-	-	-	-	-	R\$ 21.407.23	20%	R\$ 32.110.84	30%	R\$ 32.110.84	20%	R\$ 21.407.23	20%	R\$ 10.703.61	10%	-	-	-	-	R\$ 107.036.13
7 - ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.992.80	5%	R\$ 4.992.80	5%	R\$ 44.935.19	45%	R\$ 44.935.19	45%	-	-	-	-	R\$ 99.855.97
8 - COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.504.04	50%	R\$ 15.504.04	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 31.008.08
9 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	-	-	R\$ 2.219.16	10%	R\$ 2.219.16	10%	R\$ 2.219.16	10%	R\$ 2.219.16	10%	R\$ 3.328.74	15%	R\$ 3.328.74	15%	R\$ 3.328.74	15%	R\$ 2.219.16	10%	R\$ 1.109.58	5%	R\$ 22.191.63
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	R\$ 1.244.88	5%	R\$ 1.244.88	5%	R\$ 1.244.88	5%	R\$ 1.244.88	5%	R\$ 4.979.54	20%	R\$ 4.979.54	20%	R\$ 4.979.54	20%	R\$ 2.489.77	10%	R\$ 2.489.77	10%	R\$ 24.897.68
11 - PINTURAS E ACABAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 14.323.21	50%	R\$ 11.458.56	40%	R\$ 2.864.64	10%	R\$ 28.646.41
12 SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 48.151.30	50%	R\$ 48.151.30	50%	R\$ 96.302.60
TOTAL	R\$ 41.176.90	6.17%	R\$ 42.199.18	6.32%	R\$ 60.149.75	9.01%	R\$ 92.952.87	13.92%	R\$ 109.056.71	16.34%	R\$ 60.915.96	9.12%	R\$ 74.650.69	11.18%	R\$ 67.566.67	10.12%	R\$ 64.318.80	9.63%	R\$ 54.615.29	8.18%	R\$ 667.602.82
TOTAL ACUMULADO	R\$ 41.176.90	6.17%	R\$ 83.376.08	12.49%	R\$ 143.525.83	21.50%	R\$ 236.478.70	35.42%	R\$ 345.535.41	51.76%	R\$ 406.451.37	60.88%	R\$ 481.102.06	72.06%	R\$ 548.668.73	82.18%	R\$ 612.987.53	91.82%	R\$ 667.602.82	100.00%	

PREFEITURA DE PAULO BENTO/RS

ENG. ALESSANDER MARTINS RECK CREA 226477/RS