

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Descrição da obra

OBRA: AMPLIAÇÃO DA EMEI MONTEIRO LOBATO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Paulo Bento/RS

ENDEREÇO DA OBRA: Rua do Comércio, Centro - Paulo Bento - RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES			
				Mês 1		Mês 2	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	5,67%	9.410,85	100,00%	9.410,85		-
2	FUNDAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES	4,65%	7.704,58	100,00%	7.704,58		-
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	18,04%	29.922,43	60,00%	17.953,46	40,00%	11.968,97
4	PISOS E LAJES	1,53%	2.531,21	30,00%	759,36	70,00%	1.771,85
5	COBERTURA E CALHAS	16,09%	26.674,48		-	100,00%	26.674,48
6	ALVENARIA	14,45%	23.958,09	70,00%	16.770,67	30,00%	7.187,43
7	REVESTIMENTO DE PAREDES E FORROS	10,18%	16.880,09	50,00%	8.440,04	50,00%	8.440,04
8	REVESTIMENTOS DE PISOS	8,88%	14.718,89		-	100,00%	14.718,89
9	PINTURAS	3,65%	6.057,09		-	100,00%	6.057,09
10	ESQUADRIAS	9,58%	15.894,28		-	100,00%	15.894,28
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,44%	4.043,67	30,00%	1.213,10	70,00%	2.830,57
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	4,73%	7.840,30	30,00%	2.352,09	70,00%	5.488,21
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,12%	196,61		-	100,00%	196,61
TOTAL		100,00%	165.832,58				
TOTAL SIMPLES				38,96%	64.604,15	61,04%	101.228,42
TOTAL ACUMULADO				38,96%	64.604,15	100,00%	165.832,58

Paulo Bento, 01 de fevereiro de 2021

Volmir José Agnoletto
Engenheiro Civil - CREA/RS: 125496-D

Gabriel Jevinski
Prefeito Municipal de Paulo Bento