

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**OBRA: AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**

**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE PAULO BENTO**

**LOCAL: RUA BOA VISTA, PAULO BENTO/RS**

**DATA: 28/04/2023**

DESCRIÇÃO	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	(%)
	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.312,43	100%	R\$ 19.312,43	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 19.312,43	100%
2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 747,84	100%	R\$ 747,84	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 747,84	100%
3 - INFRAESTRUTURA	R\$ 20.555,18	100%	R\$ 8.222,07	40%	R\$ 12.333,11	60%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 20.555,18	100%
4 - SUPRAESTRUTURA	R\$ 31.904,15	100%	R\$ 9.571,24	30%	R\$ 22.332,90	70%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 31.904,15	100%
5 - ALVENARIA	R\$ 27.992,89	100%	R\$ -	0%	R\$ 8.397,87	30%	R\$ 19.595,02	70%	R\$ -	0%	R\$ 27.992,89	100%
6 - PISOS	R\$ 17.440,25	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.744,02	10%	R\$ 15.696,22	90%	R\$ 17.440,25	100%
7 - REVESTIMENTO PAREDE	R\$ 32.161,83	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.216,18	10%	R\$ 28.945,65	90%	R\$ 32.161,83	100%
8 - PINTURA	R\$ 11.117,12	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 11.117,12	100%	R\$ 11.117,12	100%
9 - TELHADO	R\$ 38.174,03	100%	R\$ -	0%	R\$ 15.269,61	40%	R\$ 22.904,42	60%	R\$ -	0%	R\$ 38.174,03	100%
10 - FORRO	R\$ 28.001,76	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 28.001,76	100%	R\$ 28.001,76	100%
11 - ESQUADRIAS	R\$ 34.400,92	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 34.400,92	100%	R\$ 34.400,92	100%
12 - LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.552,11	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 4.552,11	100%	R\$ 4.552,11	100%
13 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 5.758,47	100%	R\$ -	0%	R\$ 2.879,23	50%	R\$ 2.879,23	50%	R\$ -	0%	R\$ 5.758,47	100%
14 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 12.266,46	100%	R\$ -	0%	R\$ 6.133,23	50%	R\$ 6.133,23	50%	R\$ -	0%	R\$ 12.266,46	100%
15 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 16.357,28	100%	R\$ -	0%	R\$ 8.178,64	50%	R\$ 8.178,64	50%	R\$ -	0%	R\$ 16.357,28	100%
<b>TOTAL</b>	R\$ 300.742,73	100%	R\$ 37.853,59	13%	R\$ 75.524,60	25%	R\$ 64.650,75	21%	R\$ 122.713,78	41%	R\$ 300.742,73	100%
<b>ACUMULADO</b>	R\$ 300.742,73	100%	R\$ 37.853,59	13%	R\$ 113.378,19	38%	R\$ 178.028,94	59%	R\$ 300.742,73	100%	R\$ 300.742,73	100%

Tainã Zanella Abrão  
Engenheira Civil - CREA/RS 237784

Gabriel Jevinski  
Prefeito Municipal de Paulo Bento