

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

PROJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde

LOCAL: Rua Boa Vista, lote 01 e 02, Quadra 3"C", Centro - Paulo Bento - RS

TIPO DE SERVIÇO: Reforma da UBS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,38	540,00	100,00	540,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TRABALHOS EM TERRA	0,29	419,76	100,00	419,76	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES	2,63	3.747,87	50,00	1.873,94	50,00	1.873,94	-	-	-	-	-	-
4	SUPRA-ESTRUTURA	0,79	1.131,91	50,00	565,95	50,00	565,95	-	-	-	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,06	84,56	100,00	84,56	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PAREDES	2,11	3.014,71	100,00	3.014,71	-	-	-	-	-	-	-	-
7	COBERTURA E FORRO - OUTRA ET	0,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
8	RAMPA	0,09	125,45	-	-	100,00	125,45	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS	5,62	8.016,72	-	-	70,00	5.611,70	30,00	2.405,02	-	-	-	-
10	PISOS	20,47	29.183,43	20,00	5.836,69	20,00	5.836,69	20,00	5.836,69	30,00	8.755,03	10,00	2.918,34
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO	9,44	13.455,00	-	-	-	-	50,00	6.727,50	50,00	6.727,50	-	-
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E A	2,90	4.130,00	-	-	70,00	2.891,00	30,00	1.239,00	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PONTOS	2,14	3.050,00	-	-	70,00	2.135,00	30,00	915,00	-	-	-	-
15	INSTALAÇÃO INFORMÁTICA	0,00	-	-	-	70,00	-	30,00	-	-	-	-	-
16	PINTURA EXTERNA	6,50	9.263,26	-	-	30,00	2.778,98	30,00	2.778,98	40,00	3.705,30	-	-
17	PINTURA INTERNA	41,12	58.622,22	-	-	-	-	30,00	17.586,66	30,00	17.586,66	40,00	23.448,89
18	ADEQUAÇÃO DE PORTAS	0,39	550,00	100,00	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19	GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELA	4,97	7.087,53	-	-	-	-	-	-	50,00	3.543,77	50,00	3.543,77
20	LIMPEZA DA OBRA	0,11	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	150,00
TO-	SIMPLES			9,04	12.885,60	15,30	21.818,71	26,29	37.488,84	28,28	40.318,26	21,08	30.060,99
TAL	ACUMULADO	100,00	142.572,41	9,04	12.885,60	24,34	34.704,31	50,64	72.193,15	78,92	112.511,41	100,00	142.572,41

Data: 11 DE ABRIL DE 2014

Volmir José Agnoletto
 Engenheiro Civil-CREA/RS: 125496-D

Pedro Lorenzi
 Prefeito Municipal